

Stan zaawansowania realizowanych inwestycji w 2024 roku

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Stan zaawansowania
1	PT i budowa ul. Błonie	600	60016	6050	100 000,00	1 353,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę Biuro Projektowe SPK PROJEKT Krzysztof Polaczek z Lublińca pn. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy/przebudowy ul. Szczęśliwej i ul. Niezdrowickiej w Kędzierzynie-Koźlu, umowa Nr 272.15.2023 z dnia 15.05.2023.EK r. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa na nadzór teletechniczny - sprawdzenie dokumentacji zawarta w dniu 20.09.2023r z Wykonawcą - Biuro Projektowe ADABRA Magda Grosz-Florek w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych UM.
2	PT i przebudowa ul. Nektarowej	600	60016	6050	1 809 000,00	1 790 736,72	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę robót firmę Transkom Białydyga Sp. z o.o. z Jaryszowa i podpisano w dniu 19.01.2024r Umowę nr 272.1.89.2023 W dniu 06.03.2024 r. przekazano plac budowy. Termin zakończenia 12.07.2024r. Zadanie zakończone. Na zadanie zawarto umowę o nadzór inwestorski branży teletechnicznej z firmą projektową Adabra – Magda Grosz Florek z Krapkowic. Umowa nr IRE-IR.272.2.2024.KS z dn. 03.04.2024 r.

3	PT i przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki	600	60016	6050	58 000,00	50 000,00	<p>W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "DrogMen" Radosław Mencfel z Rudy Śląskiej pn. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Tadeusza Kościuszki umowa DS.272.1.2.2023 z dnia 27.02.2023 r. Umowa na nadzór teletechniczny - sprawdzenie dokumentacji zawarta w dniu 08.12.2023r z Wykonawcą - Biuro Projektowe ADABRA Magda Grosz-Florek w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych UM.</p> <p>W dniu 24.05.2024r. do Wydziału Zamówień Publicznych przekazano wniosek o wszczęcie postępowania na wykonanie robót dot. przebudowy ul. Tadeusza Kościuszki. Z uwagi na oprotestowanie wyników postępowania przez jednego z oferentów postępowanie do tej pory nie zostało rozstrzygnięte.</p>
4	PT i przebudowa ul. Mikołaja z Koźła	600	60016	6050	5 000,00	0,00	<p>W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę robót firmę Transkom Białydyga Sp. z o.o. z Jaryszowa i podpisano w dniu 24.07.2024r Umowę nr 272.1.28.2024 .W dniu 07.08.2024 r. przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Na zadanie zawarto umowę o nadzór inwestorski branży teletechnicznej z firmą projektową Adabra – Magda Grosz Florek z Krapkowic. Umowa nr IRE-IR.272.3.2024.KS z dn. 13.08.2024 r.</p>
							<p>W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę - Architektura i Projekty Damian Bejton z Czerwionki-Leszczyny podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej pn. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę ul. Wyspiańskiego i skrzyżowaniu ul. Wyspiańskiego, X. Dunikowskiego i Kłodnickiej (DW 423) w celu utworzenia ciągu rowerowego lub pieszo - rowerowego- umowa IRE-DS.272.6.2022.EK z dnia 02.03.2023 r.</p> <p>Zadanie zakończone.</p> <p>W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe ADABRA Magda Grosz-Florek na sprawdzenie dokumentacji.</p>

PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta	600	60016	6050	640 000,00	190 816,20	<p>W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę RDK Projekt Sp. z o. o. z Bielán Wrocławskich i dnia 10.06.2021 r. podpisano Umowę IRE-DS.272.5.1.1.2020.RM na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Piastów i osiedle Blachownia. Termin zakończenia 11.05.2025 r. Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Mosty i Konstrukcje Opole Ireneusz Kłysz na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży mostowej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.</p> <p>W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe ADABRA Magda Grosz-Florek na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-</p> <p>Budowa ścieżki rowerowej na terenie miasta - ul. Bolesława Chrobrego od pętli autobusowej przy stadionie w Koźlu do istniejącej ścieżki rowerowej w Większycach na nieczynnej linii kolejowej - w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 26.06.2024 podpisano umowę nr 272.1.17.2024 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych Sp z o.o. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 19.07.2024. Planowany termin realizacji to 120 dni od daty przekazania placu budowy tj. do 16.11.2024. W dniu 13.08.2024 podpisano umowę nr IRE-IR. 272.3.2024.KS na nadzór branży teletechnicznej z Biurem Projektowym ADABRA Magda Grosz Florek ul. Cegielniana 4,</p> <p>Budowa ścieżki pieszo-rowerowej os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu - w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę Konsorcjum: 1.TRANSKOM BIAŁDYGA sp z o.o, ul. Polna 1B, 47-143 Jaryszów 2.Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne POM sp. z o.o. ul. Prudnicka 30, 47-300 Krapkowice. W dniu 20.09.2024 r. podpisano umowę. Termin realizacji 361 dni.</p>
--	-----	-------	------	------------	------------	--

5							Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miasta – odcinek łączący Kędzierzyn-Koźle od ul. Głubczyckiej z ul. Kozielską i Pawłowicką w Reńskiej Wsi - zadanie przesunięto na następny rok z uwagi na brak finansowania ze strony Gminy Reńska Wieś.
6	PT i budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką	600	60016	6050	55 000 000,00	38 468 411,42	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę robót firmę TRAKCJA S.A. z Warszawy i podpisano w dniu 01.09.2023 r. Umowę nr 272.1.8.2023 .W dniu 26.09.2023 r. przekazano plac budowy.Zadanie w trakcie realizacji. Na zadanie zawarto umowę o nadzór inwestorski branży teletechnicznej z firmą projektową Adabra – Magda Grosz Florek z Krapkowic. Umowa nr IRE-IR.272.1.2.2019.2023.AR z dn. 08.12.2023 r. Na zadanie zawarto umowę o nadzór inwestorski branży mostowej z firmą Zakład Usług Inżynierskich MOSIN Janusz Truch z Domecka. Umowa nr IRE-IR.272.1.82.2023 z dn. 05.12.2023 r. Na zadanie zawarto umowę o nadzór autorski z firmą projektową Polska Inżynieria Sp. z o.o. z Warszawy. Umowa nr 1/2024 z dn. 14.05.2024 r. Planowane zakończenie zadania - maj 2025 r.
7	PT i przebudowa/budowa ul. 8 Marca	600	60016	6050	170 000,00	142 680,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "DrogMen" Radosław Mencfel z Rudy Śląskiej pn. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. 8 Marca w Kędzierzynie -Koźlu umowa Nr 272.1.29.2023 z dnia 22.05.2023 r. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa na nadzór teletechniczny - sprawdzenie dokumentacji zawarta w dniu 20.09.2023r z Wykonawcą - Biuro Projektowe ADABRA Magda Grosz-Florek w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych UM.

8	Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi	600	60016	6050	335 662,17	82 866,89	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont ul. Sienkiewicza wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i oświetlenia ulicznego wyłoniono Wykonawcę robót PROPECTUS Sp. z o.o ul. Wiejska 8a, 47-143 Niezdrowice i w dniu 12.02.2024r. zawarto Umowę nr 272.1.88.2023. W dniu 14.03.2024r. przekazano plac budowy. Roboty zakończono i odebrano w dniu 10.07.2024r.
9	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zakup usług remontowych ( Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi, remont drogi gminnej - ul. Sienkiewicza (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 50 % dofinansowania do kosztów kwalifikowanych)	600	60016	6370	1 104 337,83	1 104 337,83	Zadanie zakończone- płatność została zrealizowana
10	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Jasińskiego	600	60016	6050	120 000,00	77 490,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 16.08.2024 zawarto umowę na wykonanie robót. 30.08.2024 przekazano plac budowy wykonawcy, wybrany wykonawca PROPECTUS sp. z o.o. Umowny termin zakończenia robót wynosi 100 dni od daty przekazania placu budowy, tj. 24.11.2024. Zadanie w trakcie realizacji.
11	PT i przebudowa ul. Kościelnej i Zaścianek	600	60016	6050	2 550 000,00	2 477 918,91	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 16.05.2023 podpisano umowę nr 272.1.27.2023 z TECHNICAL SOLUTIONS Sp z o.o. Z Kędzierzyna-Koźla. Zakończenie robót : Protokół Odbioru z dn. 29.03.2024.

12	Poprawa płynności ruchu w mieście - rozwiązania problemu w zakresie połączenia dróg wojewódzkich, krajowych i gminnych w rejonie Ronda Milenijnego	600	60016	6050	380 000,00	223 245,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę Polska Inżynieria Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 62b/19, 02-002 Warszawa. W dniu 01.08.2023 podpisano Umowę nr 272.1.41.2023 na opracowanie zamówienia publicznego pn. "Wielowariantowa koncepcja budowy drogi zbiorczej od ronda im. Rotmistrza Witolda Pileckiego do ul. Wypiańskiego poprzez ul. Jończy oraz drogi lokalnej łączącej projektowaną drogę zbiorczą z osiedlem Klodnica ". Zadanie zakończone, koncepcja odebrana w dniu 24.04.2024r.
13	PT i budowa ul. Wypiańskiego - dojazd do posesji od nr 28 do nr 40	600	60016	6050	182 000,00	21 137,50	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę DROG-PIAN Przemysław Dłubała z Grodkowa i dnia 27.04.2020 r. podpisano Umowę 272.1.37.2020 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi dojazdowej do ul. Wypiańskiego od nr 28 do nr 40 . Termin zakończenia 25.12.2024 r. Zadanie w trakcie realizacji. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe ADABRA Magda Grosz-Florek na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
14	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej	600	60016	6050	250 000,00	78 720,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę - Pracownię Projektową „Mostopol” Sp. z o.o. z Opola, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej pn. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej - umowa IRE-DS.272.2.2021.EK z dnia 09.09.2022 r. Zadanie w trakcie realizacji Umowa na nadzór teletechniczny - sprawdzenie dokumentacji zawarta w dniu 26.04.2023r z Wykonawcą - Biuro Projektowe ADABRA Magda Grosz-Florek w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych UM.

15	PT i budowa ul. Astrów	600	60016	6050	115 000,00	86 200,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę - FIRMĄ „ABS – OCHRONA ŚRODOWISKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z Katowic podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej pn. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „PT i budowa ul. Astrów”- umowa IRE-DS.272.36.2021.EK z dnia 16.09.2022 r. Zadanie zakończone. Umowa na nadzór teletechniczny - sprawdzenie dokumentacji zawarta w dniu 26.04.2023r z Wykonawcą - Biuro Projektowe ADABRA Magda Grosz-Florek w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych UM.
16	PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego	600	60016	6050	120 000,00	99 000,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę ABS - OCHRONA ŚRODOWISKA Sp. z o.o. z Katowic i dnia 31.08.2022 r. podpisano Umowę IRE-DS.272.38.1.2021.JK na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy/przebudowy/rozbudowy ul. Romana Dmowskiego. Zadanie zakończone 05.09.2024 r., dokumentacja odebrana. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe ADABRA Magda Grosz-Florek na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
17	PT i budowa ul. Szczęśliwej i ul. Niezdrowickiej	600	60016	6050	160 000,00	144 620,98	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę Biuro Projektowe SPK PROJEKT Krzysztof Polaczek z Lublińca pn. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy/przebudowy ul. Szczęśliwej i ul. Niezdrowickiej w Kędzierzynie-Koźlu, umowa Nr 272.15.2023 z dnia 15.05.2023.EK r. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa na nadzór teletechniczny - sprawdzenie dokumentacji zawarta w dniu 20.09.2023r z Wykonawcą - Biuro Projektowe ADABRA Magda Grosz-Florek w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych UM.

18	PT i wykonanie budowy/przebudowy ciągu drogi od skrzyżowania z ulicą Karpacką do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 418 w Kędzierzynie-Koźlu	600	60016	6050	220 000,00	0,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę - FIRMĄ „ABS – OCHRONA ŚRODOWISKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z Katowic podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej pn. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy/przebudowy ciągu drogi od skrzyżowania z ulicą Karpacką do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 418 w Kędzierzynie-Koźlu”- umowa IRE-DS.272.5.2021.EK z dnia 11.01.2023 r. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa na nadzór teletechniczny - sprawdzenie dokumentacji zawarta w dniu 08.12.2023r z Wykonawcą - Biuro Projektowe ADABRA Magda Grosz-Florek w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych UM.
19	Poprawa atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Zwycięstwa	600	60016	6050	596 168,20	309 201,42	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę robót PHU Profectus z Niezdrowic i podpisano w dniu 23.03.2023r Umowę nr 272.1.32.2023. W dniu 14.07.2023r przekazano plac budowy. Termin zakończenia 28.03.2024r. Zadanie zakończone. Na zadanie zawarto umowę o nadzór inwestorski branży teletechnicznej z firmą projektową Adabra – Magda Grosz Florek z Krapkowic. Umowa nr IRE-IR.272.25.2023.GB z dn. 23.06.2023 r.
20	PT i przebudowa ul. Grabskiego	600	60016	6050	2 900 000,00	1 790 838,80	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano Umowę nr 272.1.87.2023/2024 z dn.23.02.2024r. na roboty budowlane z firmą Sanabud S.A. z siedzibą w K-Koźlu, Aleja Jana Pawła II 36. Przekazanie placu odbyło się w dniu 03.04.2024r. Planowane umowne zakończenie zadania 30 wrzesień 2024. W dniu 14.10.2024 rozpocznie się odbiór końcowy robót. W dniu 13.08.2024 podpisano umowę nr IRE-IR. 272.3.2024.KS na nadzór branży teletechnicznej z Biurem Projektowym ADABRA Magda Grosz Florek ul. Cegielniana 4, Krapkowice



21	PT i przebudowa ul. Aroniowej	600	60016	6050	5 000,00	700,00	W związku z koniecznością utrzymania ważności pozwoleń na budowę zlecono w trybie z wolnej ręki wykonanie pomiarów geodezyjnych wybranych elementów technicznych dot. planowanej przebudowy ul. Aroniowej i ul. Głębczyckiej 8-9. W oparciu o umowę nr IRE-IR.272.1.2024.KS z 19.03.br. prace wykonał Jan Schatt Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych ul. Piastowskiej 15a 47-200 Kędzierzynie-Koźle.
22	PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głębczyckiej 8-10	600	60016	6050	5 000,00	400,00	W związku z koniecznością utrzymania ważności pozwoleń na budowę zlecono w trybie z wolnej ręki wykonanie pomiarów geodezyjnych wybranych elementów technicznych dot. planowanej przebudowy ul. Aroniowej i ul. Głębczyckiej 8-9. W oparciu o umowę nr IRE-IR.272.1.2024.KS z 19.03.br. prace wykonał Jan Schatt Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych ul. Piastowskiej 15a 47-200 Kędzierzynie-Koźle.
23	Budowa odcinka łącznika obwodnicy północnej miasta Kędzierzyn-Koźle (od ronda na ul. Szpaków do obwodnicy) (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, 50% dofinansowania do kosztów kwalifikowalnych)	600	60016	6050	1 982 700,00	943 400,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę robót firmę TRAKCJA S.A. z Warszawy i podpisano w dniu 01.09.2023 r. Umowę nr 272.1.8.2023 .W dniu 26.09.2023 r. przekazano plac budowy.Zadanie w trakcie realizacji. Na zadanie zawarto umowę o nadzór inwestorski branży teletechnicznej z firmą projektową Adabra – Magda Grosz Florek z Krapkowic. Umowa nr IRE-IR.272.1.2.2019.2023.AR z dn. 08.12.2023 r. Na zadanie zawarto umowę o nadzór inwestorski branży mostowej z firmą Zakład Usług Inżynierskich MOSIN Janusz Truch z Domecka. Umowa nr IRE-IR.272.1.82.2023 z dn. 05.12.2023 r. Na zadanie zawarto umowę o nadzór autorski z firmą projektową Polska Inżynieria Sp. z o.o. z Warszawy. Umowa nr 1/2024 z dn. 14.05.2024 r. Planowane zakończenie zadania - maj 2025 r.

24	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy łącznika do obwodnicy - etap III (Sławięcice-Blachownia)	600	60016	6050	100 000,00	0,00	Wystapiono o warunki realizacji inwestycji do ZD. W przygotowaniu zapytania o warunki oraz dokumenty do ZP.
25	PT przebudowy ul. Zamkowej	600	60016	6050	30 000,00	0,00	W wyniku przeprowadzonych rokowań z ABS-Ochrona Środowiska Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 14 40-169 Katowice, Projektantem przebudowy ul. Zamkowej w dniu 17.07.2024 zawarto umowę nr IRE-DS.272.1.4.2021.KS na aktualizację uzgodnień dot. tego zadania.
26	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Chemików 7-9	600	60016	6050	1 000 000,00	692 872,18	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę robót K+D Budownictwo Sp. z o.o. ul. Głębczycka 21 47-200 Kędzierzyn-Koźle i podpisano w dniu 27.03.2024r. zawarto Umowę nr 272.1.8.2024. W dniu 14.03.2024r. przekazano plac budowy. Roboty zakończono i odebrano w dniu 12.07.2024r. W dniu 03.04.2024r. zawarto umowę na nadzór nad robotami teletechnicznymi z Biuro Projektowe ADABRA Magda Grosz-Florek ul. Cegielniana 4 47-303 Krapkowice. Prace te zakończono i rozliczono po odbiorze robót. Zadanie zakończone.
27	Uzupełnienie infrastruktury drogowej na terenie gminy : - ul. Czyżyków (KO) - ul. Synów.Pułku (JK) - ul. Marii (EP) - Połanieckich (AK)	600	60016	6050	400 000,00	332,10	Ul. Marii - w przygotowaniu opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy i wnioski do ZP. Oczekujemy na ostateczną decyzję dotyczącą zakresu budowy kanalizacji deszczowej. Ul. Synów Pułku - uzyskano warunki, w trakcie przygotowanie wniosku do ZP. Ul. Czyżyków - uzyskano wytyczne ZD, GNP, MZEC, MWIK, OSR (oświetlenie) Złożono wnioski w wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - termin otwarcia ofert 09.10.2024 Ul. Połanieckich - W trakcie przygotowywania wniosku do ZP.

28	Wykonanie PT oraz montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piastowskiej 17	750	75023	6050	30 000,00	0,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie niepodlegającym przepisom ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych wyłoniono Wykonawcę firma "Marcin Łuczak Inżynieria Sanitarna" ul. Świerklańska 12, 44-200 Rybnik. W dniu 02.09.2024r. podpisano Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piastowskiej 17 w Kędzierzynie-Koźlu". Dokumentacja w trakcie realizacji.
29	Remont dachu budynku Urzędu Miasta	750	75023	4270	80 000,00	0,00	W postępowaniu nie objętym przepisami ustawy Prawa Zamówień Publicznych wysłano zaproszenia do złożenia ofert do 6-ciu firm. W dniu 22.08.2024r podpisano umowę nr IRE-IR.272.29.2024 z Zakładem Usługowo-Budowlanym DACHOLEP Jolanta Stańczak. Przekazanie placu budowy odbyło się 05.09.2024. Umowne zakończenie robót 04.11.2024. Wykonawca zgłosił wykonanie robót do odbioru.
30	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wydatki bieżące	750	75023	4300	20 000,00	1 845,00	W ramach zadania wykonywane są odbitki ksero i skanowanie wieloformatowe dla potrzeb Wydziału. Zakup map, wypisów, uwierzytelnienie dokumentów geodezyjnych.
31	PT przebudowy i rozbudowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Cisowa przy ul. Brzechwy 44	754	75412	6050	1 100 000,00	1 075 327,62	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę robót firmę ALOG z Kędzierzyna-Koźła i podpisano w dniu 14.11.2022r Umowę nr 272.1.105.2022 W dniu 12.12.2022r przekazano plac budowy. Termin zakończenia 05.02.2024r. Zadanie zakończone. Na zadanie zawarto umowę o nadzór inwestorski branży teletechnicznej z firmą projektową Adabra – Magda Grosz Florek z Krapkowic. Umowa nr IRE-IR.272.29.2.2021.AR z dn. 05.01.2023 r. Na zadanie zawarto umowę o nadzór inwestorski branży sanitarnej z firmą Marcin Łuczak Inżynieria Sanitarna Świerklany. Umowa nr IRE-IR.272.40.3.2021.AR z dn. 23.12.2022 r.

32	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego	754	75414	6050	300 000,00	0,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę Pracownia Projektowa "Mostopol" sp. z o.o. ul. Władysława Jagiełły 39, 45-920 Opole. W dniu 02.06.2023 podpisano umowę nr 272.1.30.2023 na opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy wału przeciwpowodziowego od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego w Kędzierzynie-Koźlu". Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji. Postanowieniem z dnia 05.02.2024r. RDOŚ zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych do czasu sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Protokołem nr 01/2024 z dnia 04.03.2024r. Zamawiający wstrzymał prace projektowe do czasu uzyskania przez Wykonawcę decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
33	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	754	75416	6050	1 200 000,00	664 551,74	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę robót NEO TECHNIK Sp. z o.o. ul. Wolności 24, 58-260 Bielawa i w dniu 10.10.2022 zawarto Umowę nr ZP.272.1.66.2022. W dniu 10.10.2022r. przekazano plac budowy. Roboty zakończono i odebrano w dniu 26.04.2024r. W dniu 9.12.2022r. zawarto umowę na nadzór nad robotami teletechnicznymi z Biuro Projektowe ADABRA Magda Grosz-Florek ul. Cegielniana 4 47-303 Krapkowie. Prace te zakończono i rozliczono po odbiorze robót
34	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z audytem energetycznym dla termomodernizacji budynku PSP nr 5	801	80101	6050	50 000,00	0,00	Wystąpiono o warunki i wytyczne do projektowania. W trakcie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia.

35	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z audytem energetycznym dla termomodernizacji budynku PSP nr 10	801	80101	6050	40 000,00	0,00	Wystąpiono o warunki do: SRP, OW, ZOOIW, PSP 10, GNP
36	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru pawilonu C w PSP 19 na Klub Seniora	801	80101	6050	10 000,00	0,00	Dokumentacja wykonana na zlecenie szkoły PSP nr 19. Dnia 02.10.2024 r. złożono wnioszek o pozwolenie na budowę.
37	Projekt i modernizacja pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego (PSP6)	801	80101	6050	780 000,00	777 925,25	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu podpisano Umowę nr 272.1.1.152.2023 z dn.15.10.2023 w formule zaprojektuj i wybuduj z firmą Piotr Górski Usługi Inżynieryjno - Budowlane BUDMISTRZ. Roboty budowlane zgodnie z zakresem Umowy – zrealizowano. Zakończenie wszystkich prac i przekazanie użytkownikowi – 08 marca 2024
38	Wykonanie wraz z wyposażeniem pracowni językowej w PSP nr 16	801	80101	6050	90 000,00	85 356,16	a)W postępowaniu nie objętym przepisami ustawy Prawa Zamówień Publicznych wysłano zaproszenia do złożenia ofert do 5-ciu firm. W dniu 11.04.2024r podpisano umowę nr 272.29.2024 z firmą CYKLON Joachim Bienia. Zakończono roboty: Protokół Odbioru z dn.19.06.2024r. Zadanie zakończone. b) W postępowaniu nie objętym przepisami ustawy Prawa Zamówień w dniu 21.06.2024r podpisano umowę nr 272.29.2024 z firmą ACTIN Sp.z o.o. Zakończono dostawę i montaż urządzeń: Protokół Odbioru z dn.25.06.2024r. Zadanie zakończone.

39	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Koźle Rogi	801	80101	6050	180 000,00	0,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę "M-K PROJEKT DAWID MOŁDRZYK" Ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka. W dniu 08.08.2024 podpisano Umowę nr 272.1.30.2.2024 na opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy hali sportowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej Koźle Rogi". Dokumentacja w trakcie realizacji.
40	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu	801	80101	6050	180 000,00	0,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę "M-K PROJEKT DAWID MOŁDRZYK" Ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka. W dniu 08.08.2024 podpisano Umowę nr 272.1.30.1.2024 na opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy hali sportowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 ". Dokumentacja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie 27.12.2024.
41	Rozbudowa budynku PP nr 11	801	80104	6050	80 000,00	75 775,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę Pracownia Projektowa "PROJEKT STUDIO 2000" Arch. Beata Domińczyk Łyśniewska z Opola i dnia 03.08.2023 r. podpisano Umowę 272.1.43.2023 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku PP nr 11. Zadanie zakończone 15.01.2024 r., dokumentacja odebrana. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe ADABRA Magda Grosz-Florek na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W trybie poza ustawą podpisano umowę z Andrzejem Sitek na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży sanitarnej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
41	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania	801	80104	6050	60 000,00	0,00	Zadanie nierozpoczęte z uwagi na niewystracające środki w budżecie

42	Modernizacja kuchni - Przedszkole nr 6	801	80104	6050	100 000,00	8 856,00	W trybie niepodlegającym przepisom ustawy z dnia 11.09.2019r. Pzp na podstawie art.. 2 ust. 1 pkt 1 zlecono wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy pomieszczeń kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 6 przy ul. T.Kościuszki 21 w Kędzierzynie-Koźlu" . W dniu 26.03.2024 r. podpisano umowę z firmą "Marek Pelc PROJEKT 3",ul. Św. Antoniego, 44-200 Rybnik. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie realizacji.
43	Termomodernizacja budynku PP26	801	80104	6050	10 000,00	9 225,00	W postępowaniu nie objętym przepisami ustawy Prawa Zamówień Publicznych wysłano zaproszenia do złożenia ofert do 5-ciu firm. W dniu 26.03.2024r podpisano umowę nr 272.1.1.94.2024 z Zakładem Budowlano Remontowym AS Sp z o.o. Zakończono roboty: Protokół Odbioru z dn.17.05.2024r.
44	Dokumentacja techniczna w ramach projektu "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Adaptacja budynku przy PSP 6	852	85220	6050	14 500 134,16	30 319,50	W wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z firmą MAX-BUD Sp. z.o.o. z Wrocławia. W lipcu 2023 roku przekazano plac budowy. Zadania w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac: sierpień 2024. W dniu 06.02.2024 przekazano ponownie plac budowy dla zakresu objętego prawem opcji - zagospodarowanie terenu. Planowany termin zakończenia zakresu objętego prawem opcji to sierpień 2024. Roboty w trakcie realizacji. 06.08.2024 upłynął umowny termin zakończenia robót.
		852	85220	6056	1 808 591,15	1 808 591,15	
		852	85220	6057	10 248 683,14	10 248 683,14	
45	Remont tarasu oraz wykonanie nowej izolacji ścian fundamentowych w DDP Magnolia w Koźlu	852	85203	6050	50 000,00	0,00	W postępowaniu wyłączonym z obowiązku stosowania ustawy w dniu 24.09.2024 złożono jedną ofertę. Trwa procedura związana z podpisaniem umowy.

46	Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia nowych miejsc opieki w Żłobku nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu w ramach Programu MALUCH+	855	85516	6050	250 000,00	23 493,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę Firma Pracownia Projektowa "Projekt - STUDIO 2000 arch. Beata Łyśnieszka ul. Oleska 10/7, 45-052 Opole. W dniu 12.03.2024r podpisano Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej pn. " Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy budynku żłobka nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu". Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie realizacji. W dniu 08.10.2024 dokumentacja przekazana do tzw. II sprawdzenia przez Zamawiającego. W trakcie weryfikacji.
	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy: - ul. Helwiga (KSz) - ul. Jagodowa za pływalią (RŁ) - ul. Nowowiejska (AK) - oświetlenie i	900	90015	6050	500 000,00	273 740,68	<p>Oświetlenie ul. Jagodowa (za pływalią) - ogłoszenie przetargu opublikowano 01.03.2024. Termin składania ofert 19.03.2024, podpisano umowę z wybranym wykonawcą 27.03.2024 ELBOR Waldemar Boruta, przekazanie placu budowy 03.04.2024, odbiór końcowy 22.05.2024.</p> <hr/> <p>Ul. Wiosenna - W dniu 4.09.2024r. do Wydziału Zamówień Publicznych przekazano wnioski o wszczęcie postępowania na wykonanie robót dot. budowy obwodu oświetleniowego przy ul. <u>Wiosennej. Postępowanie to jest w obecnie w toku.</u></p> <hr/> <p>Ul. Helwiga - W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę robót PROF-ELEKTRO Arkadiusz Graboń ul. Tęczowa 34/209 45-759 Opole i w dniu 23.04.2024r. zawarto Umowę nr 272.1.10.2024. W dniu 29.05.2024r. przekazano plac budowy. Roboty zakończono i <u>odebrano w dniu 19.08.2024r</u></p> <hr/> <p>ul. Nowowiejska - w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę FHU MAB Aleksandra Borowska Lubań. W dniu 04.04.2024 podpisano Umowę nr 272.1.12.2024 na opracowanie dokumentacji projektowej. Kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa została odebrana i rozliczona. Dnia 21.08.2024 r. uzyskano brak sprzeciwu do zgłoszenia.</p>



47	<p>monitoring placu zabaw ul. Sucharskiego (AK)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ul. Sadowa (KSz)</li> <li>- ul. Wiosenna (KSz)</li> <li>- ul. Kołtątaja (INTERGOL)</li> </ul>						<p>oświetlenie i monitoring placu zabaw ul. Sucharskiego - W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę Firma Projektowo-Wykonawcza 4MAT z Jastrzębie Zdrój. W dniu 12.03.2024r podpisano Umowę nr IRE-DS.272.3.2023.AK na opracowanie dokumentacji projektowej . Kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa została odebrana i rozliczona. Dnia 09.08.2024 r. uzyskano brak sprzeciwu do zgłoszenia.</p> <hr/> <p>Ul. Sadowa - W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę robót PHU ELMO Marcin Olejnik ul. Plebiscytowa 2c/2, 47-220 Kędzierzyn-Koźle i w dniu 29.04.2024r. zawarto Umowę nr 272.1.15.2024. W dniu 24.05.2024r. przekazano plac budowy. Roboty zakończono i odebrano w dniu 26.07.2024r</p> <hr/> <p>Budowa oświetlenia na placu zabaw Intergol ul. Kołtątaja - w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie niepodlegającym przepisom ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych zlecono wykonanie dokumentacji projektowej . W dniu 07.08.2024 r. podpisano umowę z firmą "Marek Pelc PROJEKT 3", ul. Św. Antoniego, 44-200 Rybnik. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie realizacji</p>
48	<p>Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa kan. deszczowej +remont drogi ul. Sucharskiego (EP)</li> </ul>	900	90019	6050	193 000,00	85 760,14	<p>W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę Firma Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "DROG-MEN" Radosław Mencfel ul. Szyb Walenty 26a, 41-700 Ruda Śląska. W dniu 15.12.2023r. podpisano Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej pn. " Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy kanalizacji deszczowej i remont nawierzchni drogi ul. Sucharskiego w Kędzierzynie-Koźlu". Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zakończona, w posiadaniu Wydziału. W dniu 02.10.2024r. złożono projekt ze zgłoszeniem budowy do Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.</p>

49	Budowa placu fitness, siłowni i street workout w Sławięcickim parku - etap I - B.O.	900	90095	6050	101 667,00	1 599,00	Wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego przekazano do ZP 20.08.2024 ogłoszono przetarg 2024-09-05. Termin składanie ofert 20.09.2024. Postępowanie w trakcie rozstrzygnięcia.
50	"Park Kieszonkowy" na osiedlu Pogorzelec obok tężni i DDP nr 5	900	90095	6050	30 000,00	0,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę robót Park-M-Poland Sp. z o.o. ul. Piaski 12 33-340 Stary Sącz i w dniu 20.09.2024r. zawarto Umowę nr 271.1.41.2024. W dniu 2.10.2024r. przekazano plac budowy. Umowny termin realizacji robót został określony na 90 dni kalendarzowych.
51	PT doposażenie placu zabaw w parku kozielskim	900	90095	6050	25 000,00	24 253,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę LAND ART PROJEKT Spółka z o.o. z Krakowa i dnia 18.07.2023 r. podpisano Umowę IRE-DS.272.26.1.2022 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw w parku kozielskim na osiedlu Stare Miasto. Zadanie zakończone 22.01.2024 r., dokumentacja odebrana. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe ADABRA Magda Grosz-Florek na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
52	Budowa parkingów dla samochodów osobowych - etap I - B.O.	900	90095	6050	73 820,00	46 275,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę Architektura i Projekty Damian Bejton z Czerwionka-Leszczyny. W dniu 20.09.2023 podpisano Umowę nr IRE-DS.272.1.2023.EK na opracowanie dokumentacji projektowej. Kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa została odebrana i rozliczona. W dniu 10.06.2024 uzyskano pozwolenie na budowę nr 1/64/2024. Roboty budowlane realizowane przez Wydział Zarządzania Drogami.

53	Projekt i wykonanie torów do gry w bule + minigolfa przy ul. Ogrodowej (dz. nr 1669/10 obr.0044) w Kędzierzynie-Koźlu - etap I - B.O.	900	90095	6050	33 969,00	20 830,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę SOLITER-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Anna Chwyszczuk z siedzibą we Wrocławiu i dnia 01.09.2023 r. podpisano Umowę IRE-DS.272.29.1.2022 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy torów do gry w bule i minigolfa przy ul. Ogrodowej. Zadanie zakończone 29.01.2024 r., dokumentacja odebrana. W trybie poza ustawą podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe ADABRA Magda Grosz-Florek na usługę nadzoru inwestorskiego dla branży teletechnicznej - sprawdzanie dokumentacji projektowo-
54	Objęcie monitoringiem osiedli Piastów - Powstańców Śląskich - poprawa bezpieczeństwa/wzrost wartości mieszkań - B.O.	900	90095	6050	147 008,00	0,00	Zadanie w związku z przedłużającym się przekazaniem warunków i informacji niezbędnych do przygotowania dokumentacji na prośbę wnioskodawcy nie jest realizowane.
55	Budowa placu fitness, siłowni i street workout w Sławięcickim parku - etap II - B.O.	900	90095	6050	115 867,00	20 900,00	Opis w pozycji 49
56	Budowa placu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu street workout – os Rogi – B.O.	900	90095	6050	200 000,00	153 000,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę robót firmę K+D Budownictwo Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła i podpisano w dniu 12.01.2023r Umowę nr 272.1.85.2023 W dniu 12.02.2024r przekazano plac budowy. Termin zakończenia 29.03.2024r. Zadanie zakończone
57	Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Broniewskiego, Wyzwolenia i Tuwima - B.O.	900	90095	6050	92 000,00	0,00	Umowa z projektantem Sebastian Mroczek PRO-SM sp. z o.o. podpisana w dniu 30.08.2024 roku w wyniku zakończonego powtórnego postępowania .

58	Skwer bioróżnorodności - zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Szymanowskiego i Portowej w celu zwiększania integracji pokoleniowej w osiedlu - II etap - B.O.	900	90095	6050	93 194,00	0,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę „Brzeskie Przedsiębiorstwo Zieleni” z siedzibą w Brzegu (49-300) przy ul. Jana Pawła II 17/4. W dniu 23.06.2023 podpisano Umowę nr 272.1.42.2023 na opracowanie dokumentacji projektowej pn. Skwer bioróżnorodności - zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Szymanowskiego i Portowej w celu zwiększania integracji pokoleniowej w osiedlu - II etap - B.O.. Kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa została odebrana i rozliczona. W dniu 21.06.2024 uzyskano pozwolenie na budowę nr 1/76/2024 . W dniu 01.08.2024 uzyskano pozwolenie na wycinkę z Wydziału OSR. W dniu 4.10.2024r. do Wydziału Zamówień Publicznych przekazano wniosek o wszczęcie postępowania na wykonanie robót dot. zagospodarowania skweru przy ul. Portowej. Postępowanie to jest w obecnie w toku.
59	Projekt i wykonanie torów do gry w bule + minigolfa przy ul. Ogrodowej (II etap) - B.O.	900	90095	6050	88 174,00	0,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę robót K+D Budownictwo Sp. z o.o. ul. Głubczycka 21 47-200 Kędzierzyn-Koźle i w dniu 02.10.2024r. zawarto Umowę nr 272.1.46.2024. W dniu 11.10.2024r. nastąpi przekazanie plac budowy. Umowny termin realizacji robót został określony na 60 dni kalendarzowych.
60	Budowa strefy rekreacyjno-sportowej z mini placem zabaw przy ul. Nowowiejskiej - etap I - B.O.	900	90095	6050	104 121,00	0,00	W trakcie przygotowywania wniosku do ZP. 27.09.2024. Wystąpiono z wnioskiem o warunki do Energetyka Miejskiego.

61	Budowa wielofunkcyjnego mini boiska osiedlowego na terenie osiedla Miejsce Kłodnickie (etap I - wykonanie dokumentacji projektowej) - B.O.	900	90095	6050	22 325,00	0,00	W trakcie przygotowywania wniosku do ZP. 18.09.2024 wysłano prośbę o wydanie warunków do Energetyka Miejskiego. 27.09.2024 ponownie wysłano wniosek o warunki do Energetyka Miejskiego.
62	Objęcie monitoringiem osiedla Piastów–Powstańców Śląskich – poprawa bezpieczeństwa/wzrost wartości mieszkań – II etap - B.O.	900	90095	6050	195 823,00	0,00	Zadanie w związku z przedłużającym się przekazaniem warunków i informacji niezbędnych do przygotowania dokumentacji na prośbę wnioskodawcy nie jest realizowane.
63	Budowa placu fitness, siłowni i street workout w sławięcickim parku - etap III - B.O.	900	90095	6050	94 354,00	0,00	Opis w pozycji 49
64	Wymiana nawierzchni podwojek przy ul. J. Gagarina 2 i 4 - etap III - B.O.	900	90095	6050	227 535,00	0,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę robót firmę SANABUD S.A. z Kędzierzyna-Koźla i podpisano w dniu 05.09.2024 r. Umowę nr 272.1.37.2024. W dniu 18.09.2024r.H5 przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.
65	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Filtrowej / skwer Bartoszewskiego etap I - B.O.	900	90095	6050	144 646,00	0,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę Brzeskie Przedsiębiorstwo Zieleni Piotr Siwik z Brzegu i dnia 01.10.2024 r. podpisano Umowę IRE-DS.272.1.2024.JK na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw przy ul. Filtrowej/skwer Bartoszewskiego. Termin zakończenia 22.03.2025 r. Zadanie w trakcie realizacji.

66	Wykonanie podświetlonej tablicy z nazwą miasta Kędzierzyn-Koźle na Skwerze Kolejarza	900	90095	6050	50 000,00		Zadanie nierozpoczęte.
67	Obóz pracy w Sławięcicach: prace remontowo-konserwatorskie wież strażniczych i bram wjazdowych (Program Rządowego Miejsca pamięci i trwałe upamiętniania w kraju 2024)	921	92195	6050	200 000,00	138 649,52	W dniu 07.05.2024 opublikowano ogłoszenie o przetargu, otwarcie ofert nastąpiło 23.05.2024. Wybrano wykonawcę Piotr Górski, Usługi-Inżyniersko-Budowlane „BUDMISTRZ”. W dniu 05.06.2024 podpisano umowę z wykonawcą prac konserwatorsko-remontowych. W dniu 13.06.2024 przekazano teren i obiekt wykonawcy. Planowany termin zakończenia prac 23.07.2024.. Odbiór końcowy wyznaczono na 02.08.2024. Dokonano odbioru końcowego w dniu 02.08.2024. Zadanie zakończono.
68	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	921	92195	6050	260 000,00	22 000,00	Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. " Dokumentacja projektowo-kosztorysowa odbudowy Lamusa w Kędzierzynie-Koźlu" podpisana w dniu 30.06.2021r. z firmą "Czesław Hodurek Pracownia Inżynierska" , ul. Kasztelańska 20, 30-116 Kraków. Aneks terminowy podpisany w dniu 29.07.2024r. Wykonawca przedstawił ofertę na wykonanie badań archeologicznych oraz zawnioskował o prace dodatkowe i waloryzację kwoty umownej. Pismo z odmową waloryzacji wynagrodzenia i zlecenia prac dodatkowych przesłane do Wykonawcy w dniu 27.09.2024r.

69	<p>Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle, poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Kozielskiej (w pobliżu stacji dializ) - <i>dofinansowanie z Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024</i></p>	754	75495	6050	98 500,00	0,00	<p>W trybie poza ustawą wyłoniono Wykonawcę PHU ELMO Marcin Olejnik z Kędzierzyna-Koźla i dnia 12.08.2024 r. podpisano Umowę IRE-DS.272.15.2024.DS na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy przejścia dla pieszych przy ul. Kozielskiej. Termin zakończenia 10.11.2024 r. Zadanie w trakcie realizacji.</p>
----	---	-----	-------	------	-----------	------	--

70	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle , poprzez modernizację przejścia dla pieszych na ul. Chrobrego (obok Publicznego Przedszkola nr 12) - dofinansowanie z Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024	754	75495	6050	94 000,00	0,00	W trybie poza ustawą wyłoniono Wykonawcę PHU ELMO Marcin Olejnik z Kędzierzyna-Koźla i dnia 12.08.2024 r. podpisano Umowę IRE-DS.272.16.2024.DS na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy przejścia dla pieszych przy ul. Chrobrego. Termin zakończenia 10.11.2024 r. Zadanie w trakcie realizacji.
	<b>SUMA</b>				<b>104 690 279,65</b>	<b>64 374 234,85</b>	