

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle



Kędzierzyn-Koźle, 8 kwietnia 2026 r.

ZD.0012.1.2026.AL

**Komisja Infrastruktury
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle**

Dotyczy: Stan przygotowania lub realizacji zadań w zakresie remontów dróg, chodników oraz ronda przy ul. Łukasiewicza i ul. Raławickiej.

Przekazuję informację dotyczącą stanu przygotowania lub realizacji zadań w zakresie remontów dróg, chodników oraz ronda przy ul. Łukasiewicza i ul. Raławickiej.

Informacja w zakresie stanu przygotowania lub realizacji zadań w zakresie remontów dróg, chodników			
Lp.	Nazwa inwestycji/remontu	Przewidywany koszt	Uwagi
		Środki Gminy	
1	Budowa zjazdu oraz przebudowa miejsc parkingowych w ciągu ul. Gagarina	103 000,00	Zadanie w trakcie realizacji.
2	Budowa zjazdu pożarowego w ciągu ul. Stalmacha (DUGNAD)	12 000,00	Zadanie zrealizowane.
3	Utwardzenie/wykonanie drogi 28/119 na osiedlu Azoty pomiędzy dojazdami do ogródków działkowych mieszkańców z ul. Mościckiego - a dojazdami do szeregu garaży mieszkańców z całego osiedla - Budżet Obywatelski 2025 r. os. Azoty	79 936,00	Aktualnie trwa przygotowanie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy projektu.
4	Budowa chodnika przy skrzyżowaniu ulic Połanieckich z Z. Nałkowskiej II etap - Budżet Obywatelski 2025 r. os. Lenartowice	55 122,00	Ul. Połanieckich jest drogą Powiatową. Obecnie jest opracowywany projekt przebudowy tej drogi obejmujący swym zakresem przedmiotowy chodnik.

5	Utwardzenie drogi dojazdowej na osiedlu Pogorzelec - działka nr 811/27 - Budżet Obywatelski 2025 r. os. Pogorzelec	150 000,00	Przygotowanie projektu w trakcie realizacji.
6	Budowa chodnika i modernizacja rowu przy ul. Przyjaźni od nr 34 do nr 42 I etap - Budżet Obywatelski 2025 r. os. Przyjaźni	55 636,00	Aktualnie trwa przygotowanie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy projektu.
7	Budowa drogi wzdłuż Kanału Gliwickiego od ul. Jana Pawła na os. Piastów do ul. Platanowej - 1450 *3,5 m	1 826 000,00	Aktualnie trwa przygotowanie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy projektu.
8	Wykonanie utwardzenia odcinka dojazdu do działek i korony nasypu od ul. Chrobrego do Parku.	210 000,00	Zadanie w trakcie realizacji.
9	Projekt remont mostu w ciągu ul. Wróblewskiego	47 000,00	Aktualnie trwa przygotowanie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy projektu.
10	Projekt remont przepustu w ciągu ul. Gliwickiej (dojazd do oczyszczalni)	158 000,00	Zadanie w trakcie realizacji.
11	Ul. Kazimierza Wielkiego, odcinek od Alei JP II do końca w kierunku amfiteatru osiedlowego odcinek do żłobka, wzdłuż budynku numer 4.	170 000,00	Wykonawca wyłoniony, planowane wykonanie III kwartał.
12	Ul. Leszka Białego - droga wewnętrzna do przychodni, wzdłuż bud. nr 3 działki nr 3413/27, 3411/4, 3413/17, obręb Kędzierzyn (chodnik, utwardzone pobocze, jezdnia bitum.)	130 000,00	Wykonawca wyłoniony, planowane wykonanie IV kwartał.
13	Utwardzenie podwórka przy posesji Aleja Jana Pawła II 10 (cepelia)	160 000,00	Wykonawca wyłoniony, planowane wykonanie IV kwartał.
14	budowa chodnika w ciągu ul. Traugutta	110 000,00	Aktualnie trwa przygotowanie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy projektu.
15	Przebudowa wydzielonego parkingu przy ul. Chemików.	245 000,00	Aktualnie trwa przygotowanie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy projektu.
	razem:	3 511 694,00	

Informuję, że zadanie pn.: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy/przebudowy ul. X. Dunikowskiego od ul. Karpackiej do Mostu Józefa Długosza jest w trakcie realizacji.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w dniu 11.01.2023 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą "ABS Ochrona Środowiska sp. z o.o." z Katowic. Zadanie realizowane jest w trybie ZRID.

Wykonawca na etapie wprowadzenia uwag i poprawek do przekazanych materiałów ZRID, projektu budowlanego i projektu wykonawczego wystąpił do Zamawiającego pismem z dnia 14.06.2024 z prośbą o wydłużenie terminu częściowej realizacji umowy o 2 miesiące. Powyższe spowodowane było długimi terminami oczekiwania na uzyskanie warunków technicznych oraz brakiem uzgodnień w zakresie branży teletechnicznej, co Wykonawca wykazał. Zamawiający pismem z dnia 12.07.2024 wyraził zgodę na wydłużenie częściowego terminu realizacji zadania o 2 miesiące od 11.06.2024.

Ponadto Wykonawca w dniu 02.07.2024r. otrzymał negatywną opinię Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącą zaproponowanych rozwiązań projektowych. W dniu 12.07.2024 odbyło się spotkanie Wykonawcy z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, w wyniku którego wprowadzonych zostało szereg zaleceń, które spowodowały konieczność wprowadzenia istotnych zmian w zatwierdzonym już przez Zamawiającego projekcie.

Jednocześnie Marszałek Województwa Opolskiego pismem DIG-RI.8022.200.2024.MK z dnia 17.07.2024 zakwestionował zaproponowane rozwiązanie dotyczące projektu docelowej organizacji ruchu w zakresie ronda z by-pass'ami ze względu na dużą ilość punktów kolizyjnych i nakazał przedstawienie innych rozwiązań w obrębie skrzyżowania w tym ronda turbinowego.

W związku z wyżej wymienionymi okolicznościami Wykonawca pismem z dnia 29.07.2024 wystąpił do Zamawiającego o zorganizowanie spotkania w celu omówienia szczegółów w zakresie dalszych prac projektowych, terminu realizacji oraz dodatkowych środków finansowych na przedmiotowym zadaniu. W wyniku ustaleń ze spotkania z dnia 14.08.2024 zaproponowano podzielenie zadania na dwa etapy. W dniu 20.12.2024 r. podpisany został aneks do umowy na realizację przedmiotowego zadania.

Na podstawie aneksu do umowy przedmiotowe zadanie zostało podzielone na dwa etapy:

- Etap I – od skrzyżowania ul. X Dunikowskiego z ul. Karpacką do mostu Józefa Długosza - zadanie w trakcie realizacji, wniosek o wydanie decyzji ZRID złożony został w dniu 05.01.2026, obecnie oczekujemy na wydanie decyzji ZRID

[Wpisz tutaj]

- Etap II – od mostu Józefa Długosza do skrzyżowania z ul. Raławicką - zadanie w trakcie realizacji; wniosek o wydanie decyzji ZRID złożony został w dniu 19.11.2025 i uzupełniony został w dniu 19.01.2026, obecnie oczekujemy na wydanie decyzji ZRID.

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska

.....
(podpis Prezydenta Miasta)

.....
(podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

.....
(podpis nadzorującego Zastępcy)

Do wiadomości:

- Przewodniczący Rady Miasta

Kopia:

- aa

[Wpisz tutaj]



Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 77 40 50 338
fax +48 77 40 50 385
e-mail: prezydent@kedzierzynkozle.pl