

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



BRM

IRE-DS.0011.3.2026.DS



Kędzierzyn-Koźle 06.08.2026r.

Sabina Nowosielska

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

Pani Sabina Nowosielska

W nawiązaniu do polecenia wykonania czynności w związku z planem pracy Komisji Finansowo-Gospodarczej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2026, przekazuję w załączeniu informację nt. stanu zaawansowania inwestycji przewidzianych do realizacji w budżecie miasta.

Kierownik Wydziału
Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

Jagoda Zmarz

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
ds. Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycyjno-Remontowej

Krzysztof Wołynkiewicz

Do wiadomości:

- Biuro Rady Miasta
- a/a DS

URZĄD MIASTA

Kędzierzyn-Koźle

Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

ul. Grzegorza Piramowicza 32

47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel. 77/40-50-380, fax 77/40-50-379

Stan zaawansowania realizowanych inwestycji w 2026 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2026	Wykonanie	Stan zaawansowania
1	Współfinansowanie zadania na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi rowerowej na ul. 1 Maja i ul. Pawła Stalmacha na odcinku od skrzyżowania ul. 1 Maja do ul. Wojska Polskiego w Kędzierzynie-Koźlu, w ramach zadania "Przebudowa infrastruktury drogowej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim"	600	60014	6300	24 000,00	0,00	W dniu 15.04.2026 r. podpisano umowę między Gminą Kędzierzyn-Koźle a Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim w sprawie pomocy finansowej udzielanej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi rowerowej na ul. 1 Maja.
2	PT i budowa ul. Błonie	600	60016	6050	7 000 000,00	1 515 796,47	W dniu 05.02.2026 r. podpisano umowę na roboty z firmą P.U.H "DOMAX" A. Mika - Boronów. Termin realizacji 240 dni. W dniu 25.02.2026 r. przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.
3	PT i rozbudowa ul. Romana Dmowskiego	600	60016	6050	1 110 000,00	1 108 128,97	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę robót firmę Transkom Białdyga Sp. z o.o. z Jaryszowa i podpisano umowę w dniu 05.06.2025 r. W dniu 17.06.2025 r. przekazano plac budowy. Roboty zakończono i odebrano w styczniu 2026 r.
4	PT i przebudowa/budowa ul. 8 Marca	600	60016	6050	2 400 000,00	184 268,29	W dniu 11.02.2026 r. podpisano umowę na roboty z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza. Termin realizacji 180 dni od daty przekazania placu budowy. Plac budowy przekazano w dniu 09.03.2026 r. W dniu 17.03.2026 r. podpisano umowę na nadzór teletechniczny z wykonawcą Biuro Projektowe ADABRA, Magda Grosz Florek z Krapkowic. Zadanie w trakcie realizacji.
5	PT i budowa ul. Osiedlowej	600	60016	6050	700 000,00	618 969,66	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę robót firmę K+D Budownictwo Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla i podpisano umowę w dniu 23.10.2025 r. W dniu 05.11.2025 r. przekazano plac budowy. W dniu 02.12.2025 r. podpisano Aneks nr 1. W dniu 10.02.2026 r. podpisano Aneks nr 2. Roboty zakończone i odebrane w marcu 2026 r.
6	PT i budowa ul. Wypiańskiego - dojazd do posesji od nr 28 do nr 40	600	60016	6050	3 000 000,00	480 960,75	Wyłoniono wykonawcę zadania firmę TRANSKOM BIAŁDYGA Sp. z o.o. z Jaryszowa. W dniu 05.05.2026r. Podpisano umowę na realizację zadania. Przekazano plac budowy w dniu 18.05.2026 r. Zadanie w trakcie realizacji.

olman

7	PT i budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta	600	60016	6050	700 000,00	46 397,07	Rozbudowa drogi gminnej al. Jana Pawła II i ul. Przyjaźni w Kędzierzynie-Koźlu w zakresie Budowy ścieżki pieszo-rowerowej oraz rozbudowy mostu nad Kanalem Gliwickim wraz z infrastrukturą towarzyszącą - W dniu 19.03.2026 r. podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego MOSTKOL Sp. z o.o. z Moskorzew. W dniu 02.04.2026 r. przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie realizowane w ramach programu "Partnerstwo na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej i ograniczania emisji gazów cieplarnianych w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim".
				6057	6 205 000,00	18 819,00	
				6059	1 095 000,00	3 321,00	Rozbudowa drogi ul. Strzeleckiej o drogę dla pieszych i rowerów - W dniu 09.10.2025 r. podpisano umowę na realizację z firmą motoRD Piotr Respondek z Tarnowskich Gór. W dniu 14.07.2026 r. podpisano Aneks nr 1 wydłużający termin realizacji zadania. Zadanie realizowane w trybie decyzji ZRID. Zadanie w trakcie realizacji.
8	PT przebudowy ul. Zamkowej	600	60016	6050	1 300 000,00	0,00	Wyłoniono wykonawcę firmę KRUZ Budownictwo Sp. z o.o. z Mysłowic. W dniu 13.04.2026r. podpisano umowę na roboty budowlane. Termin realizacji 120 dni kalendarzowych. Placu budowy przekazano w dniu 27.04.2026 r. Zadanie w trakcie realizacji.
9	PT i budowa ul. Szczęśliwej i ul. Niezdrowickiej	600	60016	6050	4 500 000,00	4 423 601,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę robót firmę Profectus Sp. z o.o. z Niezdrowic i podpisano umowę w dniu 09.09.2025 r. W dniu 06.10.2025 r. przekazano plac budowy. W dniu 04.03.2026 r. zawarto Aneks Nr 3/2026 wydłużający czas realizacji zadania oraz roboty dodatkowe. W dniu 21.04.2026 r. Podpisano Aneks Nr 4/2026 wydłużający czas realizacji zadania. Roboty zakończone i odebrane w czerwcu 2026 r.
10	Uzupełnienie infrastruktury drogowej na terenie gminy	600	60016	6050	1 800 000,00	96 247,50	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ul. Czyżków w Kędzierzynie-Koźlu - podpisano umowę z firmą DROG-MEN z Rudy Śląskiej w dniu 21.11.2024 r. W dniu 20.08.2025 r. odebrano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową. W dniu 18.12.2025 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie zakończone w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przebudowa ul. Marii w Kędzierzynie-Koźlu - Wyłoniono wykonawcę zadania firmę BINNAR POLSKA Sp. z o.o. ze Straduni. W dniu 15.05.2026 r. podpisano umowę na realizację zadania. W dniu 28.05.2026 r. przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy/przebudowy Polanieckich i ul. Leona Wyczółkowskiego w Kędzierzynie-Koźlu - w wyniku postępowania przetargowego w trybie podstawowym wybrano Wykonawcę firmę DROG-MEN Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej i w dniu 22.01.2025 r. podpisano umowę. W dniu 07.10.2025 r. podpisano aneks z uwagi na wykonanie robót dodatkowych. W dniu 23.06.2026 r. otrzymano ostateczność decyzji ZRID. W oczekiwaniu na stabilizację granic.

11	PT i wykonanie budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej	600	60016	6050	500 000,00	0,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 09.09.2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Pracownia Projektowa „MOSTOPOL” Sp. z o.o. z Opola. Zadanie realizowane w trybie decyzji ZRID. Trwają dalsze prace projektowe, uzgodnienia i przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. Zadanie w trakcie realizacji.
12	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy/przebudowy ul. Xawerego Dunikowskiego od ul. Karpackiej do Mostu Józefa Długosza	600	60016	6050	1 000 000,00	0,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w dniu 11.01.2023 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą ABS Ochrona Środowiska sp. z o.o. z Katowic. Zadanie realizowane w trybie ZRID. Przygotowano Aneks, gdzie zadanie zostało podzielone i realizowane będzie w 2 etapach: - Etap I – od skrzyżowania ul. X Dunikowskiego z ul. Karpacką do mostu Józefa Długosza: W dniu 02.04.2026 r. została wydana decyzja ZRID, która stała się ostateczna 13.05.2026 r. W dniu 07.07.2026 r. wykonane zostaną czynności wznowienia granic - trwała stabilizacja granic pasa drogowego. - Etap II – od mostu Józefa Długosza do skrzyżowania z DW 418: W dniu 28.04.2026 r. została wydana decyzja ZRID, która stała się ostateczna 17.06.2026 r., oczekujemy na trwałą stabilizację granic pasa drogowego. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie realizowane w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy.
13	PT i budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głębzyckiej 8-10	600	60016	6050	2 100 000,00	1 484 535,00	Umowa na roboty budowlane podpisana w dniu 23.12.2025 r. z firmą K+D Budownictwo Sp. z o.o. z Kędzierzyna -Koźła. W dniu 07.01.2026 roku przekazano plac budowy. Roboty zakończone i odebrane w lipcu 2026 r.
14	PT i przebudowa ul. Aroniowej	600	60016	6050	100 000,00	0,00	Zadanie na etapie aktualizacji warunków.
15	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sucharskiego	600	60016	6050	16 000,00	0,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę robót firmę Transkom Białduga Sp. z o.o. z Jaryszowa i podpisano umowę w dniu 09.06.2025 r. W dniu 23.06.2025 r. przekazano plac budowy na remont drogi i wykonanie kanalizacji deszczowej. Roboty zakończone i odebrane w grudniu 2025 r.
16	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drugiego łącznika do obwodnicy (od ul. Energetyków do ul. Spacerowej)	600	60016	6050	10 000,00	0,00	Zadanie wstrzymane do realizacji.
17	Poprawa płynności ruchu w mieście - rozwiązania problemu w zakresie połączenia dróg wojewódzkich, krajowych i gminnych w rejonie Ronda Milenijnego	600	60016	6050	10 000,00	1 845,00	Przygotowano opis przedmiotu zamówienia. Zadanie realizowane w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy.
18	PT i budowa ul. Fojkisa	600	60016	6050	100 000,00	80 122,20	W dniu 30.07.2025 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą motoRD Piotr Respondek z Tarnowskich Gór. Zadanie zakończone w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 26.05.2026 r. wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

19	PT i budowa ul. Wodeckiego	600	60016	6050	100 000,00	2 354,69	W dniu 11.09.2025 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą motoRD Piotr Respondek z Tarnowskich Gór. W oczekiwaniu na wydanie pozwolenia wodnoprawnego przez Wody Polskie. Zadanie w trakcie realizacji.
20	PT i budowa ul. Serdecznej	600	60016	6050	300 000,00	69 987,00	W dniu 02.12.2025 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Biuro Projektowe SPK PROJEKT Krzysztof Polaczek z Lublińca. Zadanie realizowane w trybie decyzji ZRID. Zadanie w trakcie realizacji.
21	PT budowy / przebudowy ul. Puszkina	600	60016	6050	200 000,00	33 210,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 15.12.2025 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji z firmą Biuro Projektowe SPK PROJEKT Krzysztof Polaczek z Lublińca. Zadanie realizowane w trybie decyzji ZRID. Zadanie w trakcie realizacji.
22	PT i budowa ul. Szymborskiej	600	60016	6050	100 000,00	0,00	Zadanie realizowane łącznie z zadaniem "Poprawa płynności ruchu w mieście - rozwiązania problemu w zakresie połączenia dróg wojewódzkich, krajowych i gminnych w rejonie Ronda Milenijnego". Opis zadania w poz. 17.
23	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	600	60016	6050	150 000,00	0,00	W dniu 03.07.2026 r. podpisano umowę z firmą ZNAKSERWIS Adam Ponenta z Warszawy na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu ul. Piotra Skargi skrzyżowanie z ul. Jana Sobieskiego. Część I: Przejście Nr 1 (dz. nr 686/1 i 697/1) ul. Piotra Skargi skrzyżowanie z ul. Jana Sobieskiego. W dniu 17.07.2026 r. przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Wystąpiono o warunki realizacji zadania dla przejścia na ul. T. Kościuszki przy PSP 5.
24	PT i budowa drogi gminnej wewnętrznej z włączeniem do ul. Sławięcickiej	600	60016	6050	100 000,00	0,00	Opis przedmiotu zamówienia w trakcie przygotowywania. Oczekiwanie na przejęcie działki prywatnej zgodnie z projektem z 2021 r.
25	PT i budowa łącznika	600	60016	6050	500 000,00	0,00	W dniu 27.04.2026 r. podpisano umowę z firmą Śląski Instytut Budowlany A. Kasper Sp. K. z Gliwic na wykonanie ekspertyzy technicznej związanej z obsunięciem się skarpy drogowej "łącznika". Trwa postępowanie na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.
26	ReGeneracja - W stronę Wyspy. Projekt techniczny i wykonanie budowy/przebudowy ciągu drogi od skrzyżowania z ul. Karpacką do skrzyżowania z dawną drogą wojewódzką nr 418 w Kędzierzynie-Koźlu	600	60016	6056	1 090 224,45	14 380,50	Opis zadania w poz. 12.
				6057	6 177 938,55	81 489,50	

27	ReGeneracja - Ograniczenie oddziaływania transportu drogowego poprzez wyprowadzenie ruchu z centrum miasta. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy drogi komunikującej os Kłodnica z os. Pogorzelec wraz z dwukierunkowymi ciągami pieszo-rowerowymi	600	60016	6056	150 000,00	0,00	Opis zadania w poz. 17.
				6057	850 000,00	0,00	
28	PT i budowa nowego kolumbarium na cmentarzu komunalnym "Kuźniczka"	710	71035	6050	2 000 000,00	797 167,56	W dniu 09.04.2026 r. zawarto umowę z Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: AMN Grupa Kiowski Sp. z o.o.; Partner konsorcjum: PHU Profectus Sp. z o.o. W dniu 23.04.2026 r. przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.
29	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750	75023	4300	30 000,00	1 500,00	Wykonanie mapy do celów projektowych.
30	Budżet Obywatelski 2026	750	75023	6050	200 000,00	0,00	Opis każdego zadania jest odrębnie prowadzony.
31	Usunięcie zawilgocenia w pomieszczeniach archiwum GNP w budynku przy ul. Piastowskiej 17. Dysponent środków Wydział IRE	750	75023	6050	220 000,00	119 706,88	W wyniku udzielenia zamówienia publicznego wyłączonego z obowiązku stosowania ustawy w dniu 23.02.2026 r. zawarto umowę z firmą Usługi Inżyniersko Budowlane "Budmistrz" Piotr Górski ze Starego Koźła. W dniu 26.02.2026 r. przekazano plac budowy. W dniu 09.04.2026 r. podpisano Aneks zwiększający zakres robót i wydłużający termin wykonania umowy. Roboty zakończone i odebrane w kwietniu 2026 r.
32	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego	754	75414	6050	250 000,00	0,00	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę Pracownia Projektowa "Mostopol" sp. z o.o. z Opola. W dniu 02.06.2023 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Oczekujemy na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zadanie w trakcie realizacji.
33	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	754	75416	6050	200 000,00	165 998,78	W dniu 05.02.2026 r. podpisano porozumienie stron z firmą Zakład Usług Teletechnicznych "Teleelektronik" w sprawie rozwiązania umowy o uruchomienie nieczynnych kamer zamontowanych w ramach III etapu budowy monitoringu miejskiego. W dniu 05.03.2026 r. podpisano umowę z firmą Zakład Usług Teletechnicznych A.Jaskuła S. Góralski z Kędzierzyna-Koźła na wykonanie prac obejmujących uzupełnienie brakujących elementów infrastruktury teletechnicznej. W dniu 24.04.2026 r. podpisano Aneks Nr 1/2026 zwiększający wynagrodzenie i wydłużający termin realizacji. W dniu 01.03.2026 r. podpisano umowę abonamentową z GIGA-COM Kruczek Krzysztof na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Roboty zakończone i odebrane w maju 2026 r.

34	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	754	75495	6050	150 000,00	0,00	W dniu 03.07.2026 r. podpisano umowę z firmą ZNAKSERWIS Adam Ponenta z Warszawy na przebudowę drogi gminnej o dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych z aktywnym oznakowaniem w ciągu ul. Piotra Skargi skrzyżowanie z ul. J.Sobieskiego. Część II : Przejście nr 2 (dz.nr 686/1) na ul. P. Skargi przy skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego, obok budynku mieszkalnego ul. Sobieskiego 23. Zadanie dofinansowane z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2025-2028. W dniu 17.07.2026 r. przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.
35	Zakup usług remontowych pomieszczeń gabinetów psychologów i pedagogów	801	80101	4276	181 499,10	0,00	Trwa postępowanie na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Zadanie realizowane w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy.
				4277	1 028 494,90	0,00	
36	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Koźle Rogi - Program OLIMPIA	801	80101	6050	2 995 000,00	1 330 095,64	W wyniku postępowania przetargowego w trybie podstawowym wyłoniono Wykonawcę robót firmę INVEST-BUD Kompleksowa Realizacja Inwestycji z Pokrzywnicy i podpisano umowę w 11.06.2025 r. W dniu 25.06.2025 r. przekazano plac budowy. W dniu 20.01.2026 r. podpisano Aneks Nr 1 - wydłużający termin zakończenia robót. W dniu 20.02.2026 r. podpisano Aneks Nr 2 - roboty dodatkowe i wydłużenie terminu zakończenia robót. W dniu 16.03.2026 r. podpisano Aneks Nr 1 na usługę nadzoru inwestorskiego z Pracownią Inżynierską Janusz Szostek z Kędzierzyna-Koźła. W dniu 08.05.2026 r. przesłano do wykonawcy oświadczenie o ustaleniu i potrąceniu kary umownej. W dniu 28.05.2026 r. wystawiono Korektę do Noty Księgowej Nr 5/2026 ustaloną na podstawie Ugody zawartej w dniu 28.05.2026 r. w sprawie umiarkowania kary umownej. Roboty zakończone i odebrane w maju 2026 r.
37	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu - Program OLIMPIA	801	80101	6050	3 075 000,00	2 563 207,15	W wyniku postępowania przetargowego w trybie podstawowym wyłoniono Wykonawcę robót firmę INVEST-BUD Kompleksowa Realizacja Inwestycji z Pokrzywnicy i podpisano umowę w 12.06.2025 r. W dniu 25.06.2025 r. przekazano plac budowy. W dniu 20.01.2026 r. podpisano Aneks Nr 1 - wydłużający termin zakończenia robót. W dniu 20.02.2026 r. podpisano Aneks Nr 2 - roboty dodatkowe i wydłużenie terminu zakończenia robót. W dniu 16.03.2026 r. podpisano Aneks Nr 1 na usługę nadzoru inwestorskiego z Pracownią Inżynierską Janusz Szostek z Kędzierzyna-Koźła. W dniu 08.05.2026 r. przesłano do wykonawcy oświadczenie o ustaleniu i potrąceniu kary umownej. W dniu 28.05.2026 r. wystawiono Korektę do Noty Księgowej Nr 4/2026 ustaloną na podstawie Ugody zawartej w dniu 28.05.2026 r. w sprawie umiarkowania kary umownej. Roboty zakończone i odebrane w maju 2026 r.

38	PT i modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkoły nr 16	801	80101	6050	200 000,00	30 000,00	W wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym w dniu 05.02.2026 r. podpisano umowę z firmą Domo-Technologies Sp. z o.o. z Warszawy. Zadanie w trakcie realizacji.
39	Wspieranie i rozwój infrastruktury społecznej integrującej mieszkańców Kędzierzyna-Koźła	801	80101	6050	69 386,32	0,00	Wyłoniono wykonawcę firmę K+D Budownictwo Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła. W dniu 29.07.2026 r. podpisano umowę. Zadanie w trakcie realizacji.
				6057	1 179 567,52	0,00	
				6059	138 772,65	0,00	
40	Montaż wentylacji nawiewno wywiewnej na Sali gimnastycznej	801	80101	6050	150 000,00	0,00	W przygotowaniu opis przedmiotu zamówienia.
41	"ZIELONA KLASA" - przestrzeń do nauki, integracji i rekreacji - Budżet Obywatelski 2025 r. os. Piastów - Powstańców Śląskich	801	80101	6050	195 859,00	0,00	W dniu 30.06.2026 r. podpisano umowę z firmą Lindom Architektura Sp. z o.o. z Czyżowic. Zadanie w trakcie realizacji.
42	Wykonanie dokumentacji i modernizacji sali gimnastycznej i szatni	801	80101	6050	20 000,00	0,00	W przygotowaniu opis przedmiotu zamówienia.
43	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych (PSP6)	801	80101	6050	60 700,00	0,00	Trwa postępowanie na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.
				6057	12 625,56	0,00	
				6059	2 674,44	0,00	
44	Regeneracja. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z audytem energetycznym dla termomodernizacji budynku PSP 5	801	80101	6056	30 000,00	22 606,95	W dniu 22.05.2025 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Pracownia Projektowa "Projekt - Studio 2000 arch. Beata Domińczyk-Łyśniewska". W dniu 26.02.2026 r. podpisano Aneks nr 1 wydłużający termin realizacji. Zadanie zakończone w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 27.05.2026 r. uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 02.06.2026 r. Decyzja pozwolenia na budowę nr 1/71/2026 stała się ostateczna. Zadanie realizowane w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy.
				6057	170 000,00	128 106,06	
45	Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 6	801	80104	6050	2 100 000,00	1 906 828,61	W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę Firmę Inżynierską ALOG Gerard Gola z Kędzierzyna-Koźła i w dniu 06.11.2025 r. podpisano umowę. W dniu 20.11.2025 r. przekazano plac budowy. W dniu 14.04.2026 r. podpisano Aneks nr 1 zwiększający wynagrodzenie i wydłużający termin realizacji robót. W dniu 04.05.2026 r. podpisano Aneks nr 2 zwiększający wynagrodzenie. Zadanie w trakcie realizacji.

aman

46	Rozbudowa budynku PP nr 11	801	80104	6050	730 000,00	693 487,19	W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę Firmę Wielobranżową Budownictwo-Produkcja-Handel z Leśnicy i w dniu 08.09.2025 r. podpisano umowę. W dniu 12.09.2025 r. przekazano plac budowy. W dniu 11.12.2025 r. podpisano Aneks nr 1 wydłużający czas realizacji. W dniu 08.01.2026 r. podpisano Aneks nr 2 wydłużający czas realizacji. Roboty zakończone i odebrane w marcu 2026 r.
47	Termomodernizacja budynku przedszkola nr 5	801	80104	6050	100 000,00	61 068,00	W dniu 10.09.2025 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym z firmą AGBAST Jacek Gorzyński z Gornic. Zadanie zakończone w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Zadanie realizowane w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy.
48	Projekt termomodernizacji budynku Przedszkola nr 10	801	80104	6050	200 000,00	0,00	W dniu 04.05.2026 r. podpisano umowę z firmą Grupa BOX Architekci sp. z o.o. z Katowic na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.
49	Wykonanie projektu na termomodernizację obiektu Przedszkola nr 7	801	80104	6050	110 000,00	0,00	Dnia 05.05.2026 r. podpisano umowę z p. Anną Chaberkó-Luczak PRO-INVEST z Gliwic na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.
50	PT Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 18	801	80104	6050	80 000,00	0,00	W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 18.05.2026 r. podpisana została umowa z Wykonawcą Grupa BOX Architekci Sp. z o.o. z Katowic na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.
51	PT Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 21	801	80104	6050	160 000,00	0,00	W dniu 07.07.2026 r. podpisano umowę z firmą Grupa BOX Architekci sp. z o.o. z Katowic na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.
52	Wykonanie projektu remontu kuchni w Przedszkolu nr 22	801	80104	6050	110 000,00	0,00	W dniu 03.07.2026 r. podpisano umowę z firmą Grupa BOX Architekci sp. z o.o. z Katowic na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.
53	PT Modernizacja kuchni i obieralni w Przedszkolu nr 23	801	80104	6050	110 000,00	0,00	W dniu 14.07.2026 r. podpisano umowę z firmą Grupa BOX Architekci sp. z o.o. z Katowic. Zadanie w trakcie realizacji.
54	Przebudowa kanałów kanalizacji sanitarnej i deszczowej	801	80104	6050	10 000,00	0,00	Opis zadania w poz. 49.
55	ReGeneracja - Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 5 im. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu	801	80104	6056	201 750,00	0,00	Opis zadania w poz. 47.
				6057	1 143 250,00	0,00	
56	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych (PP7)	801	80104	6050	20 000,00	0,00	Trwa postępowanie na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.
				6057	33 008,00	0,00	
				6059	6 992,00	0,00	

aman

57	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych (PP10)	801	80104	6050	3 000,00	0,00	Trwa postępowanie na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.
				6057	55 288,40	0,00	
				6059	11 711,60	0,00	
58	Utworzenie Centrum Młodzieży	801	80195	6050	350 000,00	0,00	Trwa postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
59	Remont tarasu oraz wykonanie nowej izolacji ścian fundamentowych w DDP Magnolia w Koźlu	852	85203	6050	500 000,00	0,00	Opis zadania w poz. 60.
60	Wspieranie usług społecznych poprzez modernizację Domu Dziennego Pobytu nr 2 "Magnolia" w Kędzierzynie-Koźlu	852	85203	6050	600 000,00	0,00	W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę Firmę Inżynierską ALOG Gerard Gola z Kędzierzyna-Koźla i w dniu 03.07.2026 r. podpisano umowę. Zadanie prowadzone w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zadanie w trakcie realizacji.
				6057	300 000,00	0,00	
				6059	100 000,00	0,00	
61	ReGeneracja - Kompleksowe prace remontowo-budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu użyczonego na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy "Promyczek"	852	85203	6056	136 588,20	0,00	W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę Firmę K+D Budownictwo Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla i w dniu 29.07.2026 r. podpisano umowę. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie realizowane w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy.
				6057	773 999,80	0,00	
62	Dokumentacja techniczna w ramach projektu "Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego - Adaptacja budynku przy PSP 6	852	85220	6050	1 560 856,51	1 490 259,14	W wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane "MAXBUD" ABJ Sp. z o.o. z Wrocławia. W lipcu 2023 roku przekazano plac budowy. W dniu 06.02.2024 przekazano ponownie plac budowy dla zakresu objętego prawem opcji - zagospodarowanie terenu. W dniu 06.08.2024 upłynął umowny termin zakończenia robót. Na zadanie zawarto w dniu 10.08.2023 r. umowę na nadzór inwestorski branży teletechnicznej z firmą projektową ADABRA – Magda Grosz Florek z Krapkowic. W dniu 04.08.2023 r. zawarto umowę na nadzór inwestorski branży sanitarnej z firmą Marcin Łuczak Inżynieria Sanitarna z Świerkła. W dniu 26.02.2026 r. podpisano z firmą Zakład Usługowy ELPRO Andrzej Klimowicz z Kędzierzyna-Koźla zlecenie na wykonanie projektu technicznego wyłączenia pożarowego. Zadanie zakończone i odebrane w marcu 2026 r.
				6057	178 943,54	178 943,54	
				6059	2 760 199,95	2 760 199,95	

63	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych do ogrodu Przedszkola nr 11	852	85295	6050	100 000,00	0,00	W dniu 03.02.2026 r. w wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę z wykonawcą firmą Lindom Architektura Sp. z o.o. z Czyżowic. Zadanie zakończone w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
				6057	135 000,00	13 500,00	W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych Firmę ASTIM Michał MIGOŃ z Kędzierzyna-Koźla i w dniu 23.07.2026 r. podpisano umowę. Zadanie dofinansowane z projektu partnerskiego pn.: Stabilne Wartości, Skuteczne Wsparcie - Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa. W dniu 30.07.2026 r. przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.
				6059	15 000,00	1 500,00	
64	Adaptacja pomieszczeń na szatnię w żłobku nr 6	855	85516	6050	100 000,00	86 075,38	W dniu 13.10.2025 r. podpisano umowę z firmą Usługi Remontowo Budowlane Patryk Zajęczkowski "PATBUD" z Gogolina. W dniu 28.11.2025 r. zawarto aneks Nr 1 na zwiększenie wynagrodzenia i wydłużenie terminu realizacji. Roboty zakończono i odebrano w lutym 2026 r.
65	Aktywne Place Zabaw 2026 - PT i wykonanie placu zabaw przy Żłobku nr 10	855	85516	6050	390 000,00	2 000,00	W dniu 03.04.2026 r. podpisano umowę z firmą "BudMak" Maciej Jaworski z Justynowa. Zadanie zakończone w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.
66	Projekt i zabudowa zadaszenia tarasu Żłobek 6	855	85516	6050	140 000,00	0,00	W dniu 02.07.2026 r. podpisano umowę z firmą STREFA PROJEKTU SP. Z O.O. z Jankowic na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.
67	Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego - etap V	900	90008	6050	1 216 378,21	0,00	W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę firmę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROPECTUS Sp. o.o. z Niezdrowic i podpisano dwie umowy w dniu 09.09.2025 r. w zakresie zagospodarowania terenu zabytkowego Parku Pojednania na os. Śródmieście oraz na terenie zabytkowego Parku na os. Sławieccice. Zadanie prowadzone w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zagospodarowanie terenu zabytkowego Parku Pojednania na os. Śródmieście - w dniu 03.02.2026 r. przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Zagospodarowanie terenu zabytkowego Parku na os. Sławieccice - w dniu 22.07.2026 r. przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.
				6057	1 883 621,79	117 273,82	
				6059	2 400 000,00	1 287 156,60	
68	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy	900	90015	6050	500 000,00	149 800,10	Oświetlenie i monitoring na placu zabaw przy ul. Henryka Sucharskiego na os. Rogi w Kędzierzynie-Koźlu - W dniu 29.12.2025 r. podpisano umowę z firmą Wielobranżowy Zakład Elektryczno - Budowlany ELBOR z Kędzierzyna-Koźla. W dniu 12.01.2026 r. przekazano plac budowy. W dniu 26.01.2026 r. zawarto umowę na nadzór z firmą Biuro Projektowe ADABRA Magda Grosz-Florek z Krapkowic. W dniu 18.02.2026 r. podpisano Aneks Nr 1 - wydłużający termin realizacji. Roboty zakończone i odebrane w kwietniu 2026 r. Budowa oświetlenia ul. Nowowiejskiej - Trwa postępowanie na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.

69	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy	900	90019	6050	1 000 000,00	2 567,61	Opłaty za zajęcie pasa drogowego.
70	Skwer bioróżnorodności - zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Szymanowskiego i Portowej	900	90095	6050	10 000,00	0,00	Wyłoniono wykonawcę firmę K+D Budownictwo Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźła. W dniu 27.05.2026 r. podpisano umowę. W dniu 10.06.2026 r. przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie realizowane w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy.
71	Projekt i wykonanie torów do gry w bule + minigolfa przy ul. Ogrodowej (dz. nr 1699/10 obr.0044) w Kędzierzynie-Koźlu - etap I B.O.	900	90095	6050	5 887,12	0,00	Etap I zakończony.
72	Projekt i wykonanie torów do gry w bule + minigolfa przy ul. Ogrodowej (II etap) - B.O.	900	90095	6050	19 477,00	0,00	Etap II zakończony.
73	Objęcie monitoringiem osiedli Piastów - Powstańców Śląskich - poprawa bezpieczeństwa /wzrost wartości mieszkań - B.O.	900	90095	6050	147 008,00	17 362,26	W wyniku czwartego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym wyłoniono Wykonawcę firmę Jacek Białonoga z Złotowic i w dniu 22.12.2025 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.
74	Objęcie monitoringiem osiedla Piastów-Powstańców Śląskich – poprawa bezpieczeństwa/wzrost wartości mieszkań – II etap - B.O.	900	90095	6050	195 823,00	0,00	Opis zadania w poz. 73.
75	Objęcie monitoringiem osiedla Piastów-Powstańców Śląskich – poprawa bezpieczeństwa/wzrost wartości mieszkań – III etap - B.O. 2024 os. Piastów-Powstańców Śląskich	900	90095	6050	196 118,00	0,00	Opis zadania w poz. 73.
76	Budowa wielofunkcyjnego mini boiska osiedlowego na terenie osiedla Miejsce Kłodnickie (etap I - wykonanie dokumentacji projektowej) - B.O.	900	90095	6050	22 325,00	0,00	W wyniku postępowania przetargowego w trybie podstawowym wybrano Wykonawcę firmę Zielone Kreski Sp. z o.o. z Lublina. 11.03.2025 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja odebrana w grudniu 2025 r. Złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.

77	Budowa wielofunkcyjnego mini boiska osiedlowego na terenie osiedla Miejsce Kłodnickie (etap II - B.O 2024)	900	90095	6050	51 874,00	0,00	Opis zadania w poz. 76.
78	Budowa strefy rekreacyjno-sportowej z mini placem zabaw przy ul. Nowowiejskiej - etap I - B.O.	900	90095	6050	104 121,00	0,00	W trakcie V postępowanie na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.
79	Modernizacja placu zabaw przy ul. Filtrowej / skwer Bartoszewskiego etap I - BO	900	90095	6050	136 946,00	0,00	Dnia 01.10.2024 r. po rozstrzygnięciu postępowania w trybie podstawowym podpisano z firmą „Brzeskie Przedsiębiorstwo Zieleni Piotr Siwik” umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu 08.05.2025 r. uzyskano pozwolenie na budowę. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę robót firmę K+D Budownictwo Sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla i w dniu 17.09.2025 r. podpisano umowę. W dniu 29.09.2025 r. przekazano plac budowy. Etap I zadania zakończony i odebrany w grudniu 2025 r.
80	Plac zabaw-miejsce integracji dzieci poprzez ruch i zabawę - etap I - BO 2024 os. Cisowa	900	90095	6050	82 641,00	14 128,94	W dniu 09.07.2025 r. zawarto umowę w trybie niepodlegającym przepisom ustawy Pzp z firmą SOLITER Architektura Krajobrazu Anna Chwiszczuk z Brzegu. Zadanie zakończone w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja w posiadaniu Wydziału.
81	Zagospodarowanie terenu przy ul. Jagiellońskiej (przy kółku rolniczym) - BO.2024 os. Kłodnica	900	90095	9050	128 945,00	85 058,00	W dniu 23.04.2026 r. podpisano umowę z firmą ASTIM Michał Migoń z Kędzierzyna-Koźla. W dniu 06.05.2026 r. przekazano plac budowy. Roboty zakończone i odebrane w czerwcu 2026 r.
82	Pumptruck. Lokalizacja umożliwi korzystanie z atrakcji wszystkim mieszkańcom dzielnicy Koźla - I etap - BO 2024 os. Zachód	900	90095	6050	147 000,00	0,00	W dniu 15.04.2026 r. podpisano umowę z firmą Pracownia Projektowa Modus Mirosław Macioszek z Krakowa na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.
83	Plac zabaw - miejscem integracji dzieci poprzez ruch i zabawę etap II - Budżet Obywatelski 2025 r. os. Cisowa	900	90095	6050	83 192,00	0,00	Opis zadania w poz. 80.
84	Rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o ogrodzony kort tenisowy dla mieszkańców etap I - Budżet Obywatelski 2025 r. os. Kłodnica	900	90095	6050	124 908,00	0,00	W dniu 10.07.2026 r. zawarto umowę z firmą Projektownia ARCHITONIC Tatiana Łukasik z Zabrze na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.
85	Nowa większa wiata na placu zabaw z ławeczkami i stolikiem - Budżet Obywatelski 2025 r. os. Południe	900	90095	6050	72 000,89	0,00	W dniu 30.06.2026 r. podpisano umowę z firmą Geo-Projekt Krzysztof Szczepański z Wodzisławia Śląskiego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.
86	Budowa wielofunkcyjnego mini boiska osiedlowego na terenie osiedla Miejsce Kłodnickie III etap - Budżet Obywatelski 2025 r. os. Miejsce Kłodnickie	900	90095	9050	52 091,00	0,00	Opis zadania w poz. 76.

87	Monitoring placu zabaw w Koźlu w parku przy muszli im. T. Haremzy - Budżet Obywatelski 2025 r. os. Stare Miasto	900	90095	6050	112 136,00	0,00	Zadanie realizowane w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy w ramach zadania "ReGeneracja - Budowa monitoringu wraz z uzupełnieniem oświetlenia na XIX-wiecznych Plantach". Opis zadania w poz. 92.
88	Pumtruck dla wszystkich mieszkańców Koźła II etap - Budżet Obywatelski 2025 r. os. Zachód	900	90095	6050	73 792,00	0,00	W dniu 15.04.2026 r. podpisano umowę z firmą Pracownia Projektowa Modus Mirosław Macioszek z Krakowa na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zadanie w trakcie realizacji.
89	Zagospodarowanie terenu przy skwerze Dembowskiego	900	90095	6050	50 000,00	0,00	Trwa trzecie postępowanie na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
90	Wybieg dla psów - Budżet Obywatelski 2025 r. os. Blachownia	900	90095	6050	92 066,00	0,00	W przygotowaniu opis przedmiotu zamówienia.
91	ReGeneracja - Przestrzeń dla rozwoju aktywności społecznej. Budowa torów do gry w bule i minigolfa z inicjatywy mieszkańców os. Kuźniczka	900	90095	6056	121 600,95	136,53	W dniu 18.05.2026 r. zawarto umowę z firmą Artur Hurek GABART z Izbička. W dniu 01.06.2026 r. przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie realizowane w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy.
				6057	689 072,05	773,67	
92	ReGeneracja - Budowa monitoringu wraz z uzupełnieniem oświetlenia na XIX-wiecznych Plantach	900	90095	6056	325 963,49	150,00	W dniu 09.07.2026 r. wyłoniono Wykonawcę firmę "D77 Dariusz Płaszczyk" z Chorzowa. W dniu 17.07.2026 r. przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie realizowane w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy.
				6057	1 847 126,43	850,00	
93	ReGeneracja - Skwer Bioróżnorodności. Przyjazna przestrzeń publiczna przy skrzyżowaniu ul. Portowej z ul. Karola Szymanowskiego	900	90095	6057	180 000,00	910,20	Opis zadania w poz. 70.
				6059	1 020 000,00	0,00	
94	Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu	921	92195	6050	1 000 000,00	61 202,00	"Wymiana konstrukcji dachu zabezpieczającego budynek Lamusa Kompleksu Zamkowego w Koźlu" - W dniu 24.02.2026 r. podpisano umowę z TSPROJEKT Tomasz Strzałka z Długomiłowic na opracowanie dokumentacji wymiany konstrukcji dachu zabezpieczającego Lamus kompleksu zamkowego w Koźlu przy ul. Kraszewskiego 5. W dniu 05.06.2026 r. uzyskano pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie prac w budynku Lamusa kompleksu zamkowego. W dniu 16.07.2026 r. złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. "Koncepcja odbudowy lamusa wraz z programem prac archeologicznych i konserwatorskich w ramach rewitalizacji zabytkowego kompleksu zamkowego w Kędzierzynie-Koźlu" - W dniu 03.02.2026 r. podpisano umowę z firmą PCA Paweł Chilimoniuk z Warszawy na wykonanie koncepcji odbudowy lamusa wraz z programem prac archeologicznych i konserwatorskich. Zadanie w trakcie realizacji.

95	Prace remontowo-konserwatorskie pozostałości pałacyku w parku w Sławięcicach	921	92195	6050	350 000,00	98 505,00	Wyłoniono wykonawcę firmę Usługi Inżyniersko-Budowlane "BUDMISTRZ" Piotr Górski ze Starego Koźła. W dniu 28.04.2026 r. podpisano umowę na realizację zadania. W dniu 07.05.2026 r. przekazano plan budowy. Zadanie w trakcie realizacji.
96	Obóz pracy w Sławięcicach: prace remontowo-konserwatorskie schronu typu Salzgitter I - etap II. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej prace remontowo konserwatorskie dwóch wieżyczek strażniczych	921	92195	6050	350 000,00	0,00	Wyłoniono wykonawcę firmę Arrow Apartaments Sp. z o.o. z Krakowa. W dniu 01.06.2026 r. podpisano umowę. W dniu 15.06.2026 r. przekazano plac budowy. Zadanie w trakcie realizacji.
97	Modernizacja systemu p.poż. HWS Azoty	926	92601	6050	1 000 000,00	478 341,86	W dniu 10.12.2025 r. podpisano umowę z firmą Pibex z Gliwic. Przekazanie placu budowy odbyło się w dniu 15.12.2025 r. Zadanie zakończone i odebrane w kwietniu 2026 r.
98	Wykonanie podjazdu Stadion Sportowy Cisowa	926	92601	6057	16 504,00	0,00	Zadanie wprowadzone do budżetu miasta na rok 2026 Zarządzeniem Nr 589/Fn/2026 Prezydenta Miasta K-Koźle z dnia 26.02.2026 r. oraz Zarządzeniem Nr 590/Fn/2026 Prezydenta Miasta K-Koźle z dnia 26.02.2026 r. W przygotowaniu opis przedmiotu zamówienia.
				6059	3 496,00	0,00	


