

Informacja o realizacji zadań wybranych w Budżecie Obywatelskim w 2023 r. oraz w latach wcześniejszych realizowanych etapowo do 2024 r.

Lp.	Osiedle	Zadanie	Wartość brutto (ZŁ)	Etapy realizacji	Terminy	Uwagi
1.	Azoty	Budowa parkingów dla samochodów osobowych: - zadanie wybrane w 2022 r. (etap I) - zadanie wybrane w 2023 r. (etap II)	67 520	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	II kwartał 2024 r.	Zadanie zrealizowano (W Budżecie Obywatelskim w 2024 r. wybrano zadanie pn. „Budowa parkingów samochodów osobowych – III etap”)
			79 820	2) realizacja robót	III kwartał 2024 r.	
2.	Blachownia	Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Broniewskiego, Wyzwolenia i Tuwima - - zadanie wybrane w 2023 r.	92 000	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej	III kwartał 2024 r.	W trakcie realizacji Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
				2) realizacja prac	IV kwartał 2024 r.	
3.	Cisowa	Biesiadnie, ekologicznie i bezpiecznie na osiedlu Cisowa- zadanie wybrane w 2023 r.	81 565	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	I kwartał 2024 r.	W trakcie realizacji Zakupiono sprzęt nagłaśniający dla imprez plenerowych. Podpisano umowę na zakup i montaż zestawu fotowoltaicznego off-grid do zasilania zewnętrznego oświetlenia wiaty biesiadnej.
				2) realizacja zamówienia	IV kwartał 2024 r.	
4.	Kłodnica	Skwer bioróżnorodności - zagospodarowanie terenu zielonego w celu zwiększania integracji pokoleniowej w osiedlu - zadanie wybrane w 2022 r. (etap I) - zadanie wybrane w 2023 r. (etap II)	102 323	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej	III kwartał 2023 r.	W trakcie realizacji Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy robót.
			93 194	2) realizacja prac	I kwartał 2025 r.	
5.		Remont mostku na Żabieńcu przy al. Armii Krajowej- zadanie wybrane w 2023 r.	20 000	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	I kwartał 2024 r.	Zadanie zrealizowano
				2) realizacja prac	IV kwartał 2024 r.	

Lp.	Osiedle	Zadanie	Wartość brutto (ZŁ)	Etapy realizacji	Terminy	Uwagi
6.	Kuźniczka	Projekt i wykonanie torów do gry w bule + minigolfa przy ul. Ogrodowej - zadanie wybrane w 2022 r. (etap I) - zadanie wybrane w 2023 r. (etap II)	65 269	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej	III kwartał 2023 r.	W trakcie realizacji Wyłoniono wykonawcę robót i przekazano plac budowy. W Budżecie Obywatelskim w 2024 r. wybrano zadanie pn. „Projekt i wykonanie torów do gry w bule + minigolfa przy ul. Ogrodowej III etap”.
			65 174	2) realizacja robót	IV kwartał 2024 r.	
7.	Lenartowice	Budowa strefy rekreacyjno-sportowej z mini placem zabaw ul. Nowowiejska nr działki 156/2 etap I - zadanie wybrane w 2023 r.	104 121	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej	III kwartał 2024 r.	W trakcie realizacji Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót.
				2) wykonanie projektu	I kwartał 2025 r.	
8.	Miejsce Kłodnickie	Budowa wielofunkcyjnego mini boiska osiedlowego na terenie osiedla Miejsce Kłodnickie. Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej- zadanie wybrane w 2023 r.	22 325	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	III kwartał 2024 r.	W trakcie realizacji Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. (W Budżecie Obywatelskim w 2024 r. wybrano zadanie pn.” Budowa wielofunkcyjnego mini boiska osiedlowego na terenie osiedla Miejsce Kłodnickie. Etap II”).
				2) realizacja robót	-	
9.	Piastów- Powstańców Śląskich	Objęcie monitoringiem osiedli Piastów – Powstańców Śląskich – poprawa bezpieczeństwa i wzrost wartości mieszkań - zadanie wybrane w 2022 r. (etap I) - zadanie wybrane w 2023 r. (etap II)	147 008	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej	IV kwartał 2024 r.	W trakcie realizacji Trwa uzgodnienie warunków realizacji zadania z Zarządem Osiedla Piastów - Powstańców Śląskich. Wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej przewidywane jest po zakończeniu uzgodnień w IV kwartale 2024 r. W Budżecie Obywatelskim w 2024 r. wybrano zadanie pn. „Objęcie monitoringiem osiedli Piastów – Powstańców Śląskich – poprawa bezpieczeństwa i wzrost wartości mieszkań III etap”, które zostanie zrealizowane łącznie z I i II etapem.
			195 823	2) realizacja robót	III kwartał 2025 r.	
			Suma I i II etapu 342 831			

Lp.	Osiedle	Zadanie	Wartość brutto (ZŁ)	Etapy realizacji	Terminy	Uwagi
10.	Pogorzelec	Budowa boiska piłkarskiego z odwodnieniem oraz nawierzchnią ze sztucznej trawy przy skrzyżowaniu ulic Przechodniej i Starej - zadanie wybrane w 2023 r.	251 742 (zwiększono o kwotę 216 641 na poczet B. O. 2024)	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy robót	II kwartał 2024 r.	W trakcie realizacji Wyłoniono wykonawcę robót i przekazano plac budowy.
			<u>Łącznie 468 383</u>	2) realizacja robót	IV kwartał 2024 r.	
11.	Południe	Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wiklinowej - zadanie wybrane w 2022 r. (etap I) - zadanie wybrane w 2023 r. (etap II)	46 567 58 850	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	II kwartał 2024 r.	Zadanie zrealizowano (W Budżecie Obywatelskim w 2024 r. wybrano zadanie pn. „Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wiklinowej etap III, który został zrealizowany łącznie z I i II etapem).
			<u>Suma I i II etapu 105 417</u>	2) realizacja robót	IV kwartał 2024 r.	
12.	Przyjaźni	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Przyjaźni (od ul. Szkolnej do ul. Ludowej)- zadanie wybrane w 2023 r.	45 947	1) przygotowanie dokumentacji	IV kwartał 2024 r.	W trakcie realizacji Trwa przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która jest wymagana do zgłoszenia przebudowy tego odcinka drogi. Realizacja robót rozpocznie się po zgłoszeniu, które nastąpi w IV kwartale 2024 r.
				2) realizacja robót	I kwartał 2025 r.	
13.	Rogi	Strefa spotkań na osiedlu Rogi - altana ogrodowa - zadanie wybrane w 2022 r.	68 387	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	IV kwartał 2024 r.	W trakcie realizacji Wybrano wykonawcę
2) realizacja robót				I kwartał 2025 r.		
14.		Pokrycie powierzchni betonową kostką brukową (w rejonie ul. Baczyńskiego) - zadanie wybrane w 2023 r.	68 556	1) realizacja robót	II kwartał 2024 r.	Zadanie zrealizowano Wydatkowano 27 757,98 zł z oszczędnością wynoszącą 40 798 zł, o którą zwiększono środki przeznaczone na zadania wybrane do realizacji w Osiedlu Rogi w Budżecie Obywatelskim w 2024 r.

Lp.	Osiedle	Zadanie	Wartość brutto (ZŁ)	Etapy realizacji	Terminy	Uwagi
15.	Sławięcice	Budowa placu fitness, siłowni i street workout w Sławięcickim parku - zadanie wybrane w 2020 r. (etap I) - zadanie wybrane w 2022 r. (etap II) - zadanie wybrane w 2023 r. (etap III)	101 667 121 867 94 354	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej	I kwartał 2024 r.	W trakcie realizacji Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót.
			Suma I , II i III etapu 317 888	2) realizacja robót	IV kwartał 2024 r.	
16.	Stare Miasto	Bezpieczny mieszkaniec – Sprzęt dla strażaka OSP do ratowania życia i zdrowia- zadanie wybrane w 2023 r.	111 886	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	I kwartał 2024 r.	<u>Zadanie zrealizowano</u>
				2) realizacja zamówienia	II kwartał 2024 r.	
17.	Śródmieście	Kontynuacja zadania z 2019 r - wymiana nawierzchni na podwórkach przy ulicy Jurija Gagarina 4 i 2- zadanie wybrane w 2023 r.	192 535	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	III kwartał 2024 r.	W trakcie realizacji Wyłoniono wykonawcę robót i przekazano plac budowy.
				2) realizacja robót	IV kwartał 2024 r.	
18.	Zachód	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Filtrowej / skwer Bartoszewskiego etap 1- zadanie wybrane w 2023 r.	144 646	1) postępowanie o udzielenie zamówienia i wybór wykonawcy	III kwartał 2024 r.	W trakcie realizacji Wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania w I kwartale 2025 r.
				2) realizacja robót	II kwartał 2025 r.	
Suma wartości zadań z Budżetu Obywatelskiego łącznie ze środkami przeniesionymi z lat ubiegłych lub wydatkowanymi na poczet Budżetu Obywatelskiego 2024 r.			2 659 787	-	-	-

PREZYDENT MIASTA

Sabina Nowosielska